

# Druckprüfung Trinkwasser

## Eigenkontrolle

<b>Grundlagen</b>	SVGW Richtlinien W3
<b>Prüf- bedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesamte Installation mit sauberem Trinkwasser langsam gefüllt und vollständig entlüftet.</li> <li>▪ Bei Leitungen aus Kunststoff sind die Herstellervorschriften zu berücksichtigen.</li> <li>▪ Prüfdruck = 1 ½-fache Betriebsdruck; mind. 15 bar</li> <li>▪ Druckabfall max. 0.1 bar in einer Stunde</li> </ul>

<b>Objekt</b>	<hr/> <hr/> <hr/>
<b>Teil- oder Komplett- Abnahme</b>	<hr/>
<b>Firma</b>	<hr/>
<b>Installateur</b>	<hr/> <hr/> <hr/>
<b>Prüfdatum und Unterschrift</b>	<hr/>

<b>Kontrollresultat</b>	
<b>Start</b>	Uhrzeit: _____ Startdruck: _____
<b>Ende</b>	Uhrzeit: _____ Enddruck: _____
<b>Resultat</b>	Druckabfall: _____ Erfolg Ja / Nein: _____
<b>Massnahmen bei Mängel</b>	<hr/>