

Installationskontrolle Trinkwasser

Eigenkontrolle

Grundlagen	<ul style="list-style-type: none">▪ Empfehlungen und Richtlinien des SVGW▪ SVGW Richtlinie W3▪ Stand der Technik
-------------------	--

Objekt	_____ _____ _____
Teil- oder Komplett- Abnahme	_____
Firma	_____
Installateur	_____ _____ _____
Kontrolldatum	_____

Kontrollresultat	
<input type="checkbox"/>	Abnahme ohne Mängel Die Merkmale der Abnahmecheckliste sind eingehalten.
<input type="checkbox"/>	Druckprobenprotokoll Die erfolgte Druckprobe war erfolgreich. Das Druckprobenprotokoll liegt bei.

Antrag zur Freigabe
Die Richtigkeit der obigen Angaben wird bestätigt.
Datum: _____ Unterschrift: _____

Abnahmecheckliste	i.O
Ausführung der Hausinstallationen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Materialien mit SVGW-Zertifizierung oder Vergleichbar (Trinkwasserecht) ▪ Zuleitung mit Abstellventil ▪ Hausinstallationen gemäss SVGW Richtlinie W3 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Liegenschaftsbetreiber betreffend Unterhalt und Wartung der Anlage instruiert	<input type="checkbox"/>
Wartungsheft und Revisionsunterlagen vorhanden	<input type="checkbox"/>
Merkmale	
Keine festen Trinkwasserverbindungen mit Schmutzwasser	<input type="checkbox"/>
Alle Entnahmestellen mit Apparaten. Keine Totleitungen. Wassererneuerung in der gesamten Anlage gewährleistet	<input type="checkbox"/>
Leitungsdämmungen vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaltwasser gegen Erwärmung ▪ Warmwasser gegen Energieverlust gemäss Energieverordnung des Kanton ZH 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bezeichnungsschilder vorhanden. Brauch-, Grau- und Regenwasseranlagen auf Rohrleitungen und bei Anschlüssen speziell gekennzeichnet	<input type="checkbox"/>
Minimale Warmwassertemperaturen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wassererwärmer 60 °C ▪ Warmwasserentnahmestelle 55°C 	<input type="checkbox"/>
Feinfilter gereinigt. Ersatzpatronen für Betrieb vorhanden	<input type="checkbox"/>
Heizungsfüllventil mit kurzer Zuleitung und mit eingebautem Rückschlagventil. Keine feste Verbindung zur Heizungsanlage	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Serviceverträge bei vorhandenen Trinkwasserbehandlung- und Rohrnetztrenngeräten abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
Bemerkung:.....	